


Royaume du Maroc
Agence du Bassin Hydraulique du Sebou





Protection contre les inondations
Bilan des réalisations : 2005 - 2015



**178 sites à risque d'inondation
dans le bassin du Sebou**

Etudes de protection contre les inondations réalisées : 168 sites, soit 94%




Provinces / Préfectures	nombre de points inondables	nombre d'études réalisées
Al Hoceima	1	1
Boulemane	11	11
Chefchaouen	1	1
El Hajeb	12	12
Fès	12	11
Ifrane	28	26
Kénitra	4	4
Khemisset	7	4
Khenifra	2	2
Meknès	16	16
Moulay Yacoub	12	11
Ouazzane	2	2
Sefrou	4	4
Sidi Kacem	15	15
Sidi Slimane	7	7
Taounate	17	17
Taza	27	24
Total général	178	168



Travaux réalisés : 505 MDH, soit 15% des travaux projetés


ABH/Sebou : 115.2 MDH, 22 % des travaux réalisés

Provinces / Préfectures	Montant des travaux projetés (Mdhs)	Montant des travaux réalisés (Mdhs)	Financement ABHS (Mdhs)	Financement MdE (Mdhs)	financement Collectivités Locales et autres (Mdhs)
Al Hoceima	4.00	1.10	1.1	-	-
Boulemane	308.65	123.63	10.1	110.00	3.53
Chefchaouen	3.00	1.10	1.1		0.00
El Hajeb	45.10	40.80	2.8	36.00	2.00
Fès	263.50	34.60	10.8		25.80
Ifrane	128.70	86.92	15.32	40.00	31.60
Kénitra	217.20	32.80	12.8	12.00	12.00
Khemisset	7.10	-	-	-	-
Khenifra	7.15	-	-	-	-
Meknès	720.60	9.80	7.1	5.70	
Moulay Yacoub	38.97	0.60	0.6	-	-
Ouazzane	38.40	2.20	2.2	-	-
Sefrou	86.00	3.70	3.7	-	-
Sidi Kacem	537.83	111.20	7.5	74.70	29.00
Sidi Slimane	681.00	10.30	7.3	-	4.00
Taounate	94.30	20.60	8.6	6.50	5.50
Taza	176.96	25.70	24.2	-	2.50
Total	2258.46	505.05	115.22	284.00	115.93




Sites concernés par les travaux

Montant (MDH) des travaux réalisés par rapport aux projections



Répartition des investissements de protection contre les inondations par partenaire



Evolution du budget de l'ABH/Sebou alloué à la protection contre les inondations (en MDH)

